

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号： GFDZJBM14-005

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.15	检查地点	E02 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	部分支架不符合设计要求。		
存在问题	1; 支架基础支墩方位角度不符合设计要求。 2; 前后立柱不在同一轴线。 3; 部分斜梁角度大于设计正负 1 度。 4; 部分横梁扭曲变形未调整及更换。 5; 施工中个别施工人员调节支架时用铁器（铁锤）敲击调整。 6; 部分横梁螺栓孔偏小，要求供货厂家到安装现场进行整改。 7; E02、E03 号楼顶仍存在部分螺栓散落现象。		
整改要求	1、要求项目施工项目负责人尽快进行自检自查。 2、对监理提出的以上问题逐一落实，专人负责。 3、对整改时间尽快落实。 4、调整整改完成后报监理方验收。 5、调节光伏支架时避免使用铁器（铁锤），以免镀锌脱落。 6、对 E02、E03 楼面散落螺栓进行现场收集、整理、保管。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	胡健
整改情况	上述所存在问题 9月 30日前完成整改。 整改负责人: 吕好 日期: 2017.9.6		
复查意见	2017.9.30 验收小组进行检查, 验收。 复查人: 田同有 日期: 2017.9.6		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复



由 扫描全能王 扫描创建