

### 监理检查记录表

工程名称：南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号：GFDZJBM14-009

施工单位	南瑞电力设计有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.15		检查地点	E04 号楼面
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	部分组件不符合设计要求，具体问题如下：			
存在问题	1: 部分组串存在波浪形，不符合设计要求（组串与组串间高低差应不大于 2mm）。 2: 过道两边组串前后不整齐。 3: 组件运输过程中一人搬运，存在组件损坏隐患。			
整改要求	1、要求项目施工项目负责人尽快进行自检自查。 2、对监理提出的以上问题逐一落实，专人负责。 3、对整改时间尽快落实。 4、调整整改完成后报监理方验收。			
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	胡健 9.20	
整改情况	17日已安排整改，请业主监理经理核对。 整改负责人：吕东，日期 9.17			
复查意见	待复查 复查人：田同有 日期 2017.9.24			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建