

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14-037

施工单位	江苏省江建集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 2 日		检查地点	E02 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	现场更换 E02 号楼面光伏区编号 NB010-303、NB010-302 逆变器两台。由供货厂家、南瑞电力设计有限公司总承包技术员、南京彩虹新能源有限公司运维站、监理项目部五人共同进行更换。监理项目部对更换安装进行了安全技术交底。			
存在问题	1、计划逆变器从楼外面用绳子顺墙面进行人工拔上, 这样操作易对人员、设备存在安全隐患。 2、中午 (12:20) 进行更换光伏组串电压比较高, 更换逆变器存在较大安全隐患。			
整改要求	监理项目部要求: 经供货厂家、南瑞电力设计有限公司总承包技术员、南京彩虹新能源有限公司运维站、监理项目部五人共同研究, 制定安装更换方案、排除容易出现的安全隐患, 五人分工明确, 已于 (12:20-17:30) 完成安装更换, 无安全事故。			
检查人	王同有		施工项目部 签收人/日期	2018.4.2
整改情况	已按技术规范进行整改 整改负责人: 王同有 日期: 2018.4.2			
复查意见	已整改完, 符合安全规范。 复查人: 王同有 日期: 2018.4.2			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

