

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号: GFDZJBM14-002

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.23	检查地点	E05 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	部分支架不符合设计要求。		
存在问题	1: 支架基础支墩方位角度不符合设计要求。 2: 前后立柱不在同一轴线。 3: 部分斜梁角度大于设计正负 1 度。 4: 部分横梁扭曲变形未调整及更换。 5: 施工中个别施工人员调节支架时用铁器(铁锤)敲击调整。 6: 部分横梁螺栓孔偏小, 要求供货厂家到安装现场进行整改。		
整改要求	1、要求项目施工项目负责人尽快进行自检自查。 2、对监理提出的以上问题逐一落实, 专人负责。 3、对整改时间尽快落实。 4、调整整改完成后报监理方验收。 5、调节光伏支架时避免使用铁器(铁锤), 以免镀锌脱落。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	柳建 2017.8.23
整改情况	1-3条 9月30日前开始整改。 4-6条 已整改到位。 整改负责人: 吕姝 日期: 2017.8.23		
复查意见	2017.9.30 复检, 专项检查小组进行验收。 复查人: 田同有 日期: 2017.8.23		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建