

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫电子、南京熊猫现代服务非光伏发电项目

编号: JXMB/100414-001

施工单位	江苏直安建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监 理有限公司
检查时间	2017年8月20日		检查地点	E05号楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查 情况简述	对E05号楼现场预制墩进行检查、检测。			
存在问题	1、现场沙石没有标准的配合比 2、现场混凝土支墩过程振捣不到位 3、现场施工人员施工技术交底不到位 4、水泥支墩存在蜂窝、裂纹现象 5、无厂家相关资质证明材料 6、支墩测试报告不符合相关设计规范 监理通知单编号: JXMB-001、JXMB-002、JXMB-003			
整改要求	对以上存在的问题: 1、对不符合规范的支墩进行修复。 2、对严重不合格的进行返工。			
检查人	孙伟平	施工项目部 签收人/日期	2017.8.20	
整改情况	已对相关不符合标准的情况, 已整改到位, 请业主和监理方复查。 整改负责人: 邵明 日期: 2017.8.20			
复查意见	强复重 E05楼顶支墩不符合设计要求 复查人: 邵明 日期: 2017.8.24			

