

监理检查记录表

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50mwp 农业光伏电站项目

编号: 007

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.8.15	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查光伏7区桩基浇筑砼 引孔及模板.		
存在问题	发现少数桩头支模板垂直度不符合要求. 少数桩顶浇筑后未压光找平.		
整改要求	要求必须按照设计规范要求整改到位.		
检查人	孙富斌	施工项目部 签收人/日期	李阳 2017.8.16
整改情况	已整改到位. 桩头支模板已垂直放置. 桩顶已压光找平. 整改负责人: 李阳 日期 2017.8.18.		
复查意见	经复核, 已整改到位. 复查人: 孙富斌 日期 2017.8.18.		