



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：绍兴八方纺织有限公司 1262.8KMP 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JLJC-20170915

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/15	检查地点	八方纺织施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	八方纺织项目光伏组件安装工作已经基本完成，仅剩下一个屋面的 60% 未进行安装，对已安装光伏组件和导轨、接地等进行检查		
存在问题	1、 检查中发现接地扁铁与导轨的连接存在问题，扁铁与导轨的接触面积不够且固定螺丝也缺少。 2、 厂房与厂房间架设的电缆桥架圆钢两侧未架设支架，易导致桥架晃动、倒塌等危险。 3、 组件间的接地线已经有生锈现象。		
整改要求	1、 按规范接地扁铁与导轨应有十公分的接触面并上两颗螺丝固定，要求施工队按规范对接地扁铁进行整改。 2、 要求施工队对厂房间的电缆桥架进行架设支架工作，杜绝一切危险的发生 3、 组件间固定接地线的螺丝要求涂抹硅酮胶，防止螺丝锈蚀，导致接地线起不到应有的作用。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

