



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20170811

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/08/11	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工所在厂房正在进行厂房加固施工，厂房加固样品房已经施工完毕，正在进行第二个厂房的加固工作。		
存在问题	1、施工现场仍旧存在不带安全帽现象，施工人员安全意识淡薄。 2、本项目由于厂方原因需加固厂房，所以工期较为紧张，厂房加固人员较少，影响施工进度。		
整改要求	1、要求总包方对现场施工人员进行安全、文明施工教育，加强施工人员安全意识，确保人员安全。 2、要求总包方加派人员进行厂房加固施工工作，以免影响施工工期。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

