

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20170805

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/08/05	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我方监理应厂房业主要求对厂房加固、施工安全等进行监督，目前保持四名施工人员进行厂房屋面横梁、檩条加固工作，已完成第一个厂房的20%。		
存在问题	我方监理在巡视施工现场的过程中发现有部分施工人员未按施工要求佩戴安全帽，且施工现场发现多个烟蒂。		
整改要求	要求施工人员按照施工要求正确佩戴安全防护措施（即登高作业系安全绳、佩戴安全帽、穿防滑鞋等），并要求进入施工现场的管理人员必须佩戴安全帽。		
检查人	张松	施工项目部 签收人/日期	王超 2017.8.5
整改情况	已按附件整改。 整改负责人: 王超 日期 2017.8.13.		
复查意见	无。 复查人: 张松 日期 2017.8.13.		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

