


### 监理检查记录表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20170910

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/10	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	巡视项目，现场施工人员保持在 10 人上下。 3 号成品仓库和 4 号成品仓库基本完成加固工作，截止今日已有 5 个厂房基本完成。		
存在问题	1、现场有个别施工人员不服从管理，违规操作。 2、现场依旧发现有部分施工人员未按要求佩戴安全帽。 3、施工现场有部分厂区物资未移除，电焊过程中会对厂区物资产生影响。		
整改要求	1、针对厂区不服从管理人员要求进行更换，并要求施工队停工整顿。 2、对于未按要求佩戴安全帽人员进行经济处罚。 3、对于厂区未移除的物资，要求施工队在电焊施工过程中使用防火布遮盖物资进行防护，并在施工过程中安排专人照看，防止失火造成损失。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：                           日期：		
复查意见	复查人：                           日期：		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。  
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。  
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建