

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号: YSBM-ZHJL-JCJL-20170910

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/10	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	巡视项目, 现场施工人员保持在 10 人上下。 3 号成品仓库和 4 号成品仓库基本完成加固工作, 截止今日已有 5 个厂房基本完成。		
存在问题	1、现场有个别施工人员不服从管理, 违规操作。 2、现场依旧发现有部分施工人员未按要求佩戴安全帽。 3、施工现场有部分厂区物资未移除, 电焊过程中会对厂区物资产生影响。		
整改要求	1、针对厂区不服从管理人员要求进行更换, 并要求施工队停工整顿。 2、对于未按要求佩戴安全帽人员进行经济处罚。 3、对于厂区未移除的物资, 要求施工队在电焊施工过程中使用防火布遮盖物资进行防护, 并在施工过程中安排专人照看, 防止失火造成损失。		
检查人	张栋	施工项目部 签收人/日期	王慧永 2017.9.10.
整改情况	已整改 整改负责人: 王慧永 日期: 2017.9.17.		
复查意见	无 复查人: 张栋 日期: 2017.9.17.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建