


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20170930

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/09/30	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	永盛薄膜项目厂房加固现已完成 60%，进度较慢，彩钢瓦更换工序已进场，在现场巡视时，检查施工现场脚手架搭建是否符合规范要求，现场施工人员是否安全文明施工，现场是否有负责人驻场，施工过程中安全措施是否配备齐全等等；		
存在问题	1、 厂房加固施工现场个别施工人员高空作业未佩戴安全帽； 2、 脚手架外围未做防护网； 3、 彩钢瓦吊装过程中，施工人员未佩戴安全帽，吊装过程中未拉警戒线；		
整改要求	1、 要求总包单位安排现场负责人驻场，督促施工班组安全文明施工； 2、 加强对现场施工人员安全知识培训，增强安全意识； 3、 条件允许的情况下，增加施工班组，加快施工进度； 4、 对脚手架进行排查，并做好防护措施； 5、 彩钢瓦吊装过程中，施工人员必须佩戴安全帽，并拉警戒线；		
检查人		施工项目部 签收入/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建