

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20171010

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/10/10	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	永盛项目现正进行对 2#仓库屋面夹具安装，安装完成 15%；10#仓库彩钢瓦安装完成 40%，室内钢结构加固完成 25% 11#仓库彩钢瓦安装完成 3%；我方监理对加固、夹具安装以及彩钢瓦施工现场进行安全质量检查并记录。		
存在问题	1、 10#厂房无线彩钢瓦安装施工现场个别施工人员未佩戴安全帽作业； 2、 整个厂区施工现场没有现场负责人驻场； 3、 夹具安装施工现场目前只有 4 名施工人员，施工进度较慢；		
整改要求	1、 要求总包单位安排现场负责人驻场，督促施工班组安全文明施工； 2、 加强对现场施工人员安全知识培训，增强安全意识； 3、 要求施工现场尽快增派施工人员，尽快赶上施工进度计划；		
检查人	张 木 文	施工项目部 签收人/日期	张 木 文 2017.10.10
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建