


监理检查记录表

工程名称：浙江永盛薄膜科技有限公司 10.8MWp 分布式光伏发电项目

编号：YSBM-ZHJL-JCJL-20171201

施工单位	浙江诺欧博新材料有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/12/01	检查地点	永盛薄膜项目施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	今日巡视永盛薄膜施工现场，对于施工现场安全情况进行检查，以保障施工现场安全文明施工。		
存在问题	在巡视过程中，发现永盛薄膜项目3号屋面及8号屋面进行组件吊装及夹具导轨安装等工序，其屋面两边没有女儿墙，存在安全隐患。		
整改要求	要求对3号、8号屋面没有女儿墙部分进行临边防护安装，安装完成后再进行下一步工序，严格保障施工现场安全施工。		
检查人	孙金龙、张栋	施工项目部 签收人/日期	 2017.12.1
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

