

监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-GK-028

施工单位	河南光坤能源科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.31	检查地点	茅草洼村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。 5、电缆敷设已基本完成		
存在问题	1、个别支架立柱倾斜，支架斜撑不在同一平面。 2、站内杂草需要清除。 3、组串板面不平整。		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，站内杂草清除。		
检查人	李云、雷博文	施工项目部 签收人/日期	刘松涛 2017.07.31
整改情况	整改完毕 整改负责人：刘松涛 日期：2017.08.03		
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期：2017.8.4		

