

监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-GK-044

施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.07	检查地点	上宋村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部 40%完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。 5、电缆敷设已全部完成。		
存在问题	1、组串板面不平整。 2、4 平方线未进行有效防护，防护不到位。线卡外露。 3、电站杂草遮挡组件发电。 4、个别部位电缆沟开挖深度不够。 5、直流电缆和交流电缆交叉敷设。		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电缆沟深度必须符合规范设计要求，电缆平行敷设。清除杂草，线卡不应该暴露在外，交直流电缆分开敷设。		
检查人	李云、雷博文	施工项目部 签收人/日期	曹振博 2017.8.7
整改情况	整改完毕 整改负责人：曹振博 日期：2017.8.10		
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期：2017.8.11		

