

监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-GK-040

施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.05	检查地点	下宋村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。 5、电缆敷设已全部完成。		
存在问题	1、交流电缆交叉杂乱敷设， 2、组串板面不平整。 3、组件边压安装不符合规划要求。 4、发现组件安装压块安装不到位，组件松动。 5、杂草已遮挡组件，造成组件难以发电。		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电缆沟深度必须符合规范设计要求，电缆平行敷设。清除杂草，线卡不应该暴露在外，4平方线应当有效套管防护。		
检查人	李田云、雷博文	施工项目部 签收人/日期	李田云 2017.8.5
整改情况	整改完毕 整改负责人：李田云 日期：2017.8.8		
复查意见	整改完毕 复查人：李田云 日期：2017.8.9		

