

监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-GK-032

施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.08.02	检查地点	卡村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。 5、电缆敷设已全部完成。		
存在问题	1、个别支架立柱倾斜，支架斜撑不在同一平面。 2、并网柜平躺，柜门大开。 3、交流电缆交叉杂乱敷设， 4、组串板面不平整。 5、个别组串支架立柱基础塌陷严重。需要拆除重新安装。 6、电站杂草太长已遮挡组件发电。		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电缆沟深度必须符合规范设计要求，电缆平行敷设。塌陷部分应当拆除夯实基础重新安装，清除电站杂草。电器设备严禁非必要情况下开门，防止进水造成通电短路烧坏设备。		
检查人	李云、曹博文	施工项目部 签收人/日期	曹博文 2017.8.2
整改情况	整改完毕 整改负责人：曹博文 日期：2017.8.5		
复查意见	 复查人：李云 日期：2017.8.6		

洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW
光伏扶贫村级电站建设项目
监理项目部