

监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-FT-010

施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.23	检查地点	后湾村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。		
存在问题	1、4 平方线电缆套管防护不到位。 2、支架立柱基础塌陷 3、4 平方线布线较乱 4、杂草已遮挡组件发电		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，套管保护到位，板面清洁。塌陷严重的部分组件拆除重新安装，清除电站杂草。		
检查人	李云、雷海文	施工项目部 签收人/日期	李振博 2017.7.23
整改情况	整改完毕 整改负责人：李振博 日期：2017.7.25		
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期：2017.7.26		

