

监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-FT-003

施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.20	检查地点	太平庄村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。		
存在问题	1、个别支架立柱倾斜，支架斜撑不在同一平面。 2、电站杂草已遮挡组件，要求除草。 3、4平方线线卡拖拽，未进行合理布线。 4、个别边压安装不规范。 5、个别部位电缆沟开挖深度不够。		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电站杂草不能遮挡组件发电，4平方线布线合理，线卡不能拖拽，不能进水。		
检查人	李云	施工项目部 签收人/日期	李振博 2017.7.21
整改情况	李政宝 华 整改负责人：李振博 日期：2017.7.24		
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期：2017.7.25		

