

## 监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-GK-041

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 河南福拓太科机电安装工程有限公司                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.08.06                                                                                     | 检查地点            | 官南村            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、支架已全部安装完成。<br>2、组件安装已全部完成。<br>3、逆变器安装完成。<br>4、电缆沟开挖完成。<br>5、电缆敷设已全部完成。                       |                 |                |
| 存在问题      | 1、组串板面不平整。<br>2、4 平方线未进行有效防护，防护不到位。<br>3、电站周边大树遮挡组件发电，要求清除。                                    |                 |                |
| 整改要求      | 按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电缆沟深度必须符合规范设计要求，电缆平行敷设。清除杂草，线卡不应该暴露在外，4 平方线应当有效套管防护。                   |                 |                |
| 检查人       | 李云、雷博文                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 曹振博 2017.8.6   |
| 整改情况      | 整改完毕<br>整改负责人：曹振博      日期：2017.8.9                                                             |                 |                |
| 复查意见      | 整改完毕<br>复查人：李云      日期：2017.8.10                                                               |                 |                |

