

监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-GK-022

施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.28	检查地点	杜河村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。 5、电缆敷设已全部完成。		
存在问题	1、个别支架立柱倾斜，支架斜撑不在同一平面。 2、组串上下板面不在同一平面，落差较大。 3、站内杂草太长已遮挡组件发电。 4、并网柜低压侧接线未用端子，直接螺栓压接 5、组件护角安装完成后不进行拆除。		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电站杂草不能遮挡组件发电。应当及时清理，并网柜低压侧应进行端子接头，保障接线有效面积，组件护角安装完成后应当及时拆除。		
检查人	李云、雷博文	施工项目部 签收人/日期	李振峰 2017.7.28.
整改情况	整改完毕 整改负责人：李振峰 日期：2017.8.1		
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期：2017.8.2		

