

监理检查记录表

工程名称：洛宁方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：ZHJL-FT-023

施工单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.07.29	检查地点	柏树咀村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、支架已全部安装完成。 2、组件安装已全部完成。 3、逆变器安装完成。 4、电缆沟开挖完成。 5、电缆敷设已全部完成。		
存在问题	1、个别支架立柱倾斜，支架斜撑不在同一平面。 2、电缆沟个别段位开挖深度不够。 3、交流电缆交叉杂乱敷设， 4、个别施工人员穿凉鞋上班。		
整改要求	按照组件安装技术要求进行调整，组件安装稳固美观，电缆沟深度必须符合规范设计要求，电缆平行敷设，严禁施工人员穿凉鞋上班。		
检查人	李云雷博文	施工项目部 签收人/日期	李振博 2017.7.29
整改情况	整改完毕 整改负责人：李振博 日期：2017.8.1		
复查意见	整改完毕 复查人：李云 日期：2017.8.2		

整改完毕

复查人：



日期：2017.8.2