

监理检查记录表

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站项目

编号：006

施工单位	马鞍山市兴马建设工程项目咨询有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.5	检查地点	杏泉场地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装： 1. 组件水平面。 2. 组件搬运。 3. 组件压块安装。		
存在问题	1. 组件不在同一水平面、有高差。 2. 组件搬运，未对施工人员进行技术交底。 3. 组件安装：组件与横梁间压块未安装到位。		
整改要求	1. 对安装不合格组件进行整改，整改后报监理单位验收，方可进行下一道工序。 2. 对施工人员做好安全技术交底，严格按照设计要求施工。		
检查人	赵红武	施工项目部 签收人/日期	刘高洪
整改情况	已整改 整改负责人：刘高洪 日期：2017.9.7		
复查意见	已整改 复查人：刘高洪 日期：2017.9.8		