

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-JCJL - 001

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.14	检查地点	茶亭村光伏扶贫电站 光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工过程中项目部安排专职人员定期检查施工现场。			
存在问题	① 屋顶打孔位置未做防水处理。 ② 檩条切口处未做防腐处理。 ③ 屋顶村民堆放木材等杂物未清理。			
整改要求	① 打孔位置必须做防水处理。 ② 檩条切口处做防腐处理。 ③ 屋顶木材等杂物与村委沟通及时处理。			
检查人	李云、晋博文		施工项目部 签收人/日期	宋砾 09.15
整改情况	整改完毕 整改负责人: 宋砾 日期 09.16			
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.9.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建