

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-JCJL - 007

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.15	检查地点	麻地村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理. 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场.			
存在问题	① 现场施工人员登高作业未戴安全带 ② 支架横梁与竖梁交叉处螺丝长度不够 ③ 屋顶有村民建筑材料未清理.			
整改要求	① 登高作业人员必须戴安全带 ② 螺丝长度不够必须更换合适长度合适的螺丝 ③ 与村委沟通、村民建筑材料清理问题.			
检查人	李云、雷博文		施工项目部 签收人/日期	宋石生 09.15
整改情况	整改完毕 整改负责人: 宋石生 日期 09.16			
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.9.16			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

