

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

编号: RJFP-ZHJL-JCJL - 002

施工单位	润邦控股集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.26	检查地点	谢地村光伏扶贫电站光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	机械运转正常, 临时用电合理, 施工项目部安排专职人员定期检查施工现场			
存在问题	1. 个别施工人员未戴安全帽. 2. 支架檩条切口处未做防腐处理. 3. 施工垃圾随意堆放.			
整改要求	1. 施工人员进入现场必须戴安全帽 2. 檩条切口处必须做防腐处理. 3. 施工垃圾统一堆放, 及时清理.			
检查人	李云 曹博文		施工项目部 签收人/日期	宋石玉 2017.9.26
整改情况	整改完毕 整改负责人: 宋石玉 日期 2017.9.27			
复查意见	整改完毕 复查人: 李云 日期 2017.9.28			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。