

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏电站项目

编号: 004

施工单位	信邦建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2017.09.30		检查地点	施工现场	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	1、对已安装完成夹具及组件进行检查 2、对已开挖完成基坑进行验槽 3、对箱变基础垫层浇筑进行检查				
存在问题	1、部分夹具未紧固,个别组件有划伤 2、基坑深度未按图纸要求施工 3、箱变基础垫层厚度未达到图纸要求				
整改要求	1、对夹具进行紧固并自检,对工人进行技术交底 2、按图施工 3、加厚垫层厚度				
检查人	王琛		施工项目部 签收人/日期	张旭清 2017.09.30	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张旭清 日期: 2017.09.30				
复查意见	合格 复查人: 薛生财 日期: 2017.09.30				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。