

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏电站项目

编号: 009

施工单位	信邦建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.28	检查地点	2#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、对 2#屋面已安装完成桥架进行检查 2、对 2#屋面已完成敷设电缆进行检查		
存在问题	1、支架与桥架未贴合, 桥架固定不牢靠; 2、桥架拐角处未对电缆采取保护措施; 3、桥架内杂物未清理干净; 4、部分桥架规格与图纸不符; 5、部分桥架表面及螺栓生锈		
整改要求	下发编号为 CZZH-TZ-007 的监理工程师通知单, 按要求整改。		
检查人	王琛	施工项目部 签收人/日期	徐伟 2017.10.28
整改情况	整改负责人: 徐伟 日期 2017.10.28		
复查意见	复查人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。