

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-JCJL-003

施工单位	西北电力建设第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 23 日	检查地点	昭关镇昭关中学地面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桩基础钻孔检查		
存在问题	1、桩孔轴线出现偏差, 大部分偏差在 10cm 左右; 2、个别孔洞深度不足 1.5m;		
整改要求	1、对于轴线偏差较大的桩孔进行重新钻孔, 轴线偏差较小的桩孔进行扩大桩孔处理; 2、对于桩孔深度不够的进行重新钻孔加深;		
检查人	胡景. 朱有敏.	施工项目部 签收人/日期	骆凯
整改情况	已按要求进行整改完成. 整改负责人: 骆凯 日期 2017.8.24.		
复查意见	已按要求整改完成. 复查人: 朱有敏. 日期 2017.8.24.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。