

JXM13: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-JCJL-007

施工单位	西北电力建设第一工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 9 日	检查地点	运漕镇庙赵小学
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对运漕镇庙赵小学支架安装进行检查		
存在问题	1、发现个别立柱不垂直, 影响受力; 2、个别螺栓未拧紧; 3、水平檩条不在一条直线上; 4、发现个别弹簧垫放错位置;		
整改要求	1、要求立柱垂直于地面; 2、要求螺栓重新拧紧; 3、要求水平檩条带线安装, 保证在一条直线上; 4、弹簧垫放错位置的重新整改;		
检查人	朱有敏 刘士发	施工项目部 签收人/日期	骆凯
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 骆凯 日期 2017.9.10		
复查意见	已按要求进行整改。 复查人: 朱有敏 日期 2017.9.10.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。