

监理检查记录表

工程名称: 西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JCJL-002

施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.13	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	数控中心屋面组件安装 5%, 精铸厂房屋面支架安装 15%		
存在问题	发现一人搬运组件现象。		
整改要求	按照组件安装技术要求, 组件搬运时必须 2 人搬运, 严禁 1 人搬运。		
检查人	杨玲玲	施工项目部 签收人/日期	马登科 2017.10.13
整改情况	已按要求整改完毕。 整改负责人: 杨玲玲 日期: 2017.10.14		
复查意见	复查人: 日期:		

