


冬季施工人员安全培训

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWP 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程

编号：YZLYG-002

主 题	工程例会	参加人员	见签到表
会议地点	业主项目部	会议时间	2018年01月13日 9:00
组织单位	河南易通电力工程有限公司	主持人	张涛
会议议题	冬季施工安全	记录人	王帅



- (1) 为保证工程施工安全作业，在冬期气候条件下严格按冬季施工要求进行施工。
- (2) 通过当地气象部门或网络媒体，及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态，以利于安排施工，做好预防准备工作。
- (3) 根据本工程施工的具体情况，确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容，制定相应的冬季施工防护措施，并在物资和机械方面做好储备和保养工作。
- (4) 施工机械加强冬季保养，对加水、加油润滑部件勤检查，勤更换，防止冻裂设备。
- (5) 检查职工住房及仓库是否达到过冬条件，及时做好冬季施工保护措施，准备好加温及取暖器件。
- (6) 在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作，对作业场所采取防滑措施。
- (7) 定期组织安全检查，采取有效的防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒的安全措施，建立防火安全管理制度。



由 扫描全能王 扫描创建

冬季施工安全学习会议纪要

项目名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程

学习地点	14#线路工程项目部 会议室	会议时间	2018 年 01 月 13 日
主 持 人	李 小 忘		

学习内容：

学习《冬季施工安全通知》和《冬季安全施工方案》

学习内容：

我监理项目部于 2018 年 01 月 13 日组织业主单位（河南森源新能源发电有限公司）、施工单位（河南易通电力工程有限公司），学习了《冬季施工安全通知》和《冬季安全施工方案》等文件；会议要求：

- 1、施工现场施工人员正确佩戴安全防护装备（安全帽、安全带、防护绳等），安全带随时检查，防护绳牵引拉绳需定期检查；
- 2、严禁高空作业是空中抛物，要用专用的拉绳；
- 3、高空作业人员背带的工具或其他物料，一定保证牢固，防止跌落伤人；
- 4、地面临时用地锚必须有足够的深度，并且保证一绳一锚，严禁一锚多绳；
- 5、冬季施工，由于天气原因，必须配备保暖防护措施。
- 6、住宿和物料仓库的用电安全。
- 7、冬季在山上施工一定注意防火。

参加人员：

见签到表

组织单位	森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发 电项目 14#工地 35KV 线路送出工 程监理项目部	记 录 人	孔 德 国
------	--	-------	-------



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：019

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于施工进度事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程，8#塔基础在具备施工条件的情况下至今未进行支模浇筑，现要求你方尽快组织施工，在保证质量和安全的情况下，把工期往前赶，否则将对你方进行经济考核。

以上问题希望你单位高度重视，抓紧组织人员施工。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：(章)

总/专业监理工程师：孔庆国

日期：2018年01月14日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：020

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于 27#塔基施工进度事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程，现要求你单位就 27#塔施工问题抓紧解决，做好 27# 塔的协调工作，或者尽快结合设计院更改设计位置变更；如果你方再不尽快做出合理施工方案，所造成的一切经济损失将有你方承担；

以上问题希望你单位高度重视，抓紧组织人员施工。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：孔庆国

日 期：2018 年 01 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建

河南省禹州市梨园沟 14#工地 35KV 线路送出工程冬季用车安全 事宜汇报

- 1、本工程现已进入冬季，工程尚未结束，剩余工程量为：8#、13#、14#、15#、16#、27#浇筑及线路架设。
- 2、施工位置都为山区（山顶），山路弯多路窄，道路崎岖，极不好走。隐患：山高坡陡路窄，行车车速减慢；
- 3、我监理项目部使用车辆为施工单位配备用车，车辆型号：江陵宝典；车况良好，施工单位定期进行对车进行保养，车辆保险齐全；制动系统良好；
- 4、专用司机：徐建伟 A 证，具有 30 多年驾龄，具有丰富的驾驶技术；

我监理人员会时刻注意施工和乘车安全，请公司领导放心。



由 扫描全能王 扫描创建

文件收发记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：01



序号	文件名称及编号	文件来源/类别	接收	发放	
			接收人/日期	领取单位	送山变电工程 份数
1	监理通知单12		2017.12.26	森源	1 吴爽
2	监理通知单12		2017.12.26	易通	1 三师
3	监理通知单028(浇筑)		2017.12.28	森源	1 钟亮磊
4	... 028(浇筑)		2017.12.28	元照	1 刘何阳
5	会议纪要14		2017.12.29	森源	1 王晓磊
6	会议纪要14		2017.12.29	易通	1 三师
7	监理周报		2017.12.30	森源	1 王晓磊
8	监理考核单14#浇筑		2017.12.30	森源	1 王晓磊
9	考核单18		2017.12.29	易通	1 三师
10	工作联系单16		2017.12.30	森源	1 吴爽
11	工作联系单16		2017.12.30	易通	1 三师
12	工作联系单17		2018.01.10	森源	1 吴爽
13	工作联系单17		2018.01.10	易通	1 三师
14	会议纪要15		2018.01.10	森源	1 吴爽
15	会议纪要15		2018.01.10	易通	1 三师
16	监理周报		2018.01.10	森源	1 吴爽
17	联系单18		2018.01.13	森源	1 王晓磊
18	联系单18		2018.01.13	易通	1 三师
19	监理考核单18		2018.01.13	森源	1 钟亮磊
20	监理考核单18		2018.01.13	易通	1 三师
21	通知整改单21		2018.01.13	森源	1 钟亮磊
22	通知整改单21		2018.01.13	元照	1 三师

注：本表由监理项目部填写，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 日 志

工程名称: 青灰河变电站固沟口14#2#地35kV线路送出工程

日期	2019年01月10日 星期日	气候	晴	气温	-2~7℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	管理人员3人 施工员9人				
施工机械动态:	三轮车1辆				
施工进度情况	15#边模板 今日出联单 019.020.021.三次	河南院考核单1次 宁夏考核单1次 兰州通航单1次			
检查发现的问题		无			
处理措施、意见、结果		无			
协调内容或其他		无			
记录人	孔庆国	总监签阅		朱金文	



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MW_p 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：021

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于线路巡检问题的事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MW_p 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程：2018 年 01 月 13 日，由我监理方组织施工单位相关管理人员，进行了施工部分已完成的线路巡查，共查出 6 类问题：

- 1、防盗帽漏装；2、接地极未除锈；3、塔材多出漏装；4、保护帽有麻面；
5、护坡未做；6、部分塔材短缺；

以上问题希望你单位高度重视，组织相关人员进行自检，抓紧组织施工人员处理，消除安全隐患。

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：孔庆国

日期：2018 年 01 月 14 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建