

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
编号：006

施工单位	河南省易通电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 12 月 25 日		检查地点	22#塔
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期		☐ 专项	
施工及检查情况简述	在 22# 基塔组塔前发现以下问题			
存在问题	22# 塔基础地脚螺栓露出地面高度未按图纸设计要求施工			
整改要求	问题的严重性已向你施工方说明，也已向业主汇报，要求施工单位停工采取有效措施整改后，保证工程安全有序进行，严格按照规范施工，确保类似情况不在发生。			
检查人	李小忘	孔德国	施工项目部 签收人/日期	李建设 2017.12.25
整改情况	已整改合格，已销号。 整改负责人：李建设 日期：2017.12.26			
复查意见	隐患已确定，有证处理 复查人：孔德国 日期：2017.12.26			