

监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
编号：008

施工单位	河南省通电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 12 月 28 日		检查地点	14#线路工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期		☒ 专项	
施工及检查情况简述	我监理人员专项检查过程中发现以下问题			
存在问题	由于塔材厂家供货时缺少部分塔件，致使 2#、5#、10#、19#、20#、21#、24#塔在施工过程中未能完全施工完毕，至今未能补齐；			
整改要求	要求你单位抓紧时间联系相关供货单位供货到场，完成施工；			
检查人	李小忘 孔德国	施工项目部 签收人/日期	许建伟 2017.12.28	
整改情况	配件已向厂家发货，货到立即完善。 整改负责人：许建伟 日期：2017.12.28			
复查意见	已整改。 复查人：孙树明 日期：2017.12.28			