

监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
 编号：015

施工单位	河南省易通电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 03 月 17 日		检查地点	14# 线路工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	我监理人员专项检查过程中发现以下问题			
存在问题	16#塔基础未按图纸设计要求施工，开挖尺寸不能满足施工要求，致使支模工序不能按图纸设计要求施工；			
整改要求	要求施工单位按设计要求尽快处理，问题的严重性已向施工方说明，也已向业主汇报，因此影响工期所造成的损失由你方负责。			
检查人	李小忘 孔德国		施工项目部 签收人/日期	2018.3.17
整改情况	已整改。 整改负责人： 日期： 2018.3.18			
复查意见	整改完成 复查人： 日期： 2018.3.18			

注 1. 本表由监理单位填 留存。



由 扫描全能王 扫描创建