

监理检查记录表

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14# 工地 35KV 线路送出工程
 编号：017

施工单位	河南省易通电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 03 月 30 日	检查地点	14#线路工地
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员专项检查过程中发现以下问题		
存在问题	1、13#-16#基础浇筑使用的水泥私自更换厂家，自今未报检，要求你方尽快进行报检； 2、组塔施工队的技术水平和现有的施工人数已不能满足施工要求，要求你方增加技术和人员投入，确保工程按计划完工。 3、组塔施工中，发现有高空抛物、施工材料随处丢弃、塔材短缺等现象		
整改要求	要求施工单位按要求尽快 报检和合理安排施工。		
检查人	李小忘 孔德国	施工项目部 签收人/日期	2018 3.30
整改情况	送检中，其它问题已整改 整改负责人：2018 日期：3.30		
复查意见	复查人：2018 日期：		

注 1. 本表由监理单位填写留存。



由 扫描全能王 扫描创建