

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目

编号: 001

施工单位	河南元熙建筑有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.09.20		检查地点	10#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场发现问题, 要求整改			
存在问题	1、施工人员不足, 且施工人员多为临时拼凑年龄较大; 2、施工器具准备不到位, 手推车、震动泵仅一台老化严重 3、自拌混凝土质量控制; 4、浇筑间隔时间过长; 5、配电柜不符合规范; 6、边坡距离基础过近; 7、基坑安全围护、安全标识不齐全; 8、安全员无明显标志。			
整改要求	立即整改			
检查人	孙... 总		施工项目部 签收人/日期	王师 2017.09.21
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			