

## 监理检查记录表

工程名称: 西藏嘉天羊易电站储能项目

编号: LTYT-JLJC-001

|           |                                                                                                             |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 西藏嘉祥建筑工程有限公司                                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017年9月20日                                                                                                  | 检查地点            | 15#基础绑筋.       |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项              |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 15#储能集装箱基础剪力墙钢筋绑扎.                                                                                          |                 |                |
| 存在问题      | 绑扎质量不符合设计要求.<br>1. 承台钢筋间距实测为27cm x 25cm. 大于设计15cm x 15cm的要求.<br>2. 剪力墙纵筋要求为10φ150. 实测为12φ500mm.<br>3. 有漏绑现象 |                 |                |
| 监理措施      | 1. 要求施工队增加钢筋. 严格按照图施2.<br>2. 要求满绑. 不得漏绑                                                                     |                 |                |
| 检查人       | 申景鸣                                                                                                         | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李强 9/20        |
| 整改情况      | 已经按监理要求改正<br>整改负责人: 李强      日期 20                                                                           |                 |                |
| 复查意见      | 基本整改合格<br>复查人: 申景鸣      日期 9月20                                                                             |                 |                |

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。