

监理检查记录表

工程名称：西藏嘉天羊易电站储能项目

编号：LTYT-JLJC-003

施工单位	西藏嘉祥建筑工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 25 日	检查地点	8# 基础圈梁接地线焊接
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查 8# 基础 接地线 焊接 质量。		
存在问题	1. 未满焊。 2. 未三面焊。 3. 截面积不够扁钢宽度的两倍。 4. 未清理防腐。		
监理措施	严格按照规范要求处理，验收合格前不允许隐蔽。		
检查人	申景鹏	施工项目部 签收人/日期	李强 25/9
整改情况	所有焊口重新加固并刷漆。 整改负责人：李强 日期 25/9		
复查意见	检查合格，同意隐蔽。 复查人：申景鹏 日期 26/9		

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。