

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-001

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 10 月 16 日	检查地点	1#、2#、4#、5#区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、现场脚手架搭设工作已开展，但我方至今未收到贵方关于脚手架搭设施工方案以及施工人员资质的报审，现要求贵方立即停止脚手架搭设工作，并立即上报相关资料 2、由于近日本地雨水较多，空气湿度大，现场钢结构施工焊接点已开始出现锈蚀，现要求贵方立即对锈蚀部位进行除锈处理，然后进行防腐处理。 3、现场材料入场时，应及时上报业主及监理方进行验收，验收合格后方可进行下一步施工 4、现场施工工序开始及结束时，应及时上报业主及监理方进行验收		
存在问题	施工单位安全意识差		
整改要求	以上问题已下发监理通知单 ZHJL-OST-001，并要求 3 日内整改报监理部验收		
检查人	葛庆琦	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	施工单位于 18 日回复我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-01</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容： 1、 现场脚手架搭设工作已陆续展开，我方项目部将于本周之内向监理方上报《脚手架搭设发案》，并请监理给予审核。 2、 近日由于天气原因，湿度大，我方会加强对型钢及其他入场材料的防腐除锈工作，如有不当请监理及时指出，我方将大力配合并做到专项整改。 3、 钢结构工作已经开展，我方项目部会及时收集入场材料的材质报告，并请监理监督审核。 4、 现场施工工序的开始和结束以及在出现隐蔽工程时，我方会及时邀请监理和业主方验收每个分项工程，并在监理和业主分项工程验收合格后再开展下一步工作。 5、 我方会加强施工资料的收集，及时上报监理，做到资料与施工同步。 关于以上工作请监理予以复核。		

	整改负责人：刘振 日期 2017.10.18
复查意见	复查人：葛庆琦 日期：2017.10.18