

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-001

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017 年 10 月 19 日	检查地点	4#屋面及脚手架
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>1#、4#屋面光伏发电单元脚手架搭设完成，经现场检查发现存在严重质量问题，易导致安全事故发生。</p> <p>1. 1#、4#脚手架没有安装挡脚板。</p> <p>2. 4#脚手架个别扣件未紧固到位。</p> <p>3. 4#脚手架支撑杆松动，未起到支撑作用。</p> <p>4. 1#、4#脚手架休息平台脚手板未固定，容易移动滑落。</p> <p>5. 1#、4#脚手架外侧围护未设置密目安全网（全部），没有安全警示标志。</p> <p>6. 1#、4#脚手架女儿墙顶部未采取保护措施。</p> <p>7. 1#、4#脚手架未做保护接地。</p>		
存在问题	安全意识差		
整改要求	<p>1 号、4 号屋面脚手架搭设，现场存在的安全问题我方已加固整改。</p> <p>2、 4 号脚手架松懈的紧固件已加固紧实。</p> <p>3、 4 号脚手架支撑杆加强固定到位。</p> <p>4、 脚手架休息平台加以固定。</p> <p>5、 脚手架外侧维护已张贴安全警示标语。</p> <p>6、 脚手架搭设的女儿墙部位已做安全保护措施。</p> <p>7、 脚手架以搭设外网，做好接地保护。</p>		
检查人	葛庆琦	施工项目部 签收人/日期	2017.10.20
整改情况	<p>我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-02</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：</p> <p>1、 图纸 1747-JZ-03 第八条，休息室卫生间地沟采用混凝土地沟 800*600H。设计院现已下发图纸变更(OST-10kv 配电室 1019 变更-1 图纸编号：1747-JZ-03)，现采用砖砌地沟，符合设计规范及图纸要求。</p> <p>2、 我方在施工时严格按照业主要求，依据设计及规范施工。</p> <p>关于以上工作请监理予以复核。</p>		

	整改负责人：刘振 日期 2017.10.20
复查意见	复查人：葛庆琦 日期：2017.10.20