

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-004

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年11月12日	检查地点	1#-4#箱变
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	<p>2017年11月12日上午8时监理在1#-4#箱变基础内焊接的外围接地不符合《电气装置安装工程接地装置及验收规范 GB50169-2016》4.3.4条，以及《接地装置安装图集 03D501-4》中的规定，现场箱变基础周边所施工的接地环网扁铁焊接不符合其中要求。</p> <p>1、现场电缆桥架施工应采用机械开孔，并保证开孔处光滑。</p> <p>2、现场隐蔽工程施工完成后，必须上报监理验收，待验收合格后，方可进行下一道工序。如果未经验收而擅自进行下一道工序，所产生的一切后果均由贵方承担。</p>		
存在问题	安全意识差责任心不强		
整改要求	下发监理通知单 ZHJL-OST-004，要求按规范要求整改		
检查人	韩火明	施工项目部 签收人/日期	2017.11.12
整改情况	<p>我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-04</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：</p> <p>1、现场箱变基础周边的接地环网扁铁焊接时，搭接部分>10CM，符合设计及图纸要求，现场施工时已整改到位。</p> <p>2、电缆桥架开孔部分按图施工，开孔符合图纸设计及要求，开孔处毛刺以清除</p> <p>3、。</p> <p>4、现场在隐蔽工程施工时，我方每次邀请监理旁站予以监督。</p> <p style="text-align: center;">以上工作请监理予以复合。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：刘振 日期 2017.11.15</p>		
复查意见	<p>复查人：韩火明</p> <p style="text-align: right;">日期：2017.11.15</p>		

