

### 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-008

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|
| 施工单位          | 陕西建工安装集团有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 监理单位            | 常州正衡监理     |
| 检查时间          | 2017 年 11 月 24 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 检查地点            | 4/5#屋面     |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |            |
| 施工及检查<br>情况简述 | <p style="text-align: center;">关于 4#、5#屋顶彩钢瓦上固定夹具及外围接地施工过程中存在的问题</p> <p style="text-align: center;"><b>内容：</b></p> <p>1. 2017 年 11 月 25 日上午监理在巡视中发现 4#、5#屋顶彩钢瓦上夹具支架间距原为 1920mm，现支架跨距达到 2400mm，其强度及可靠性不符合要求。</p> <p>2. 4#、5#屋顶沿四周敷设一圈闭合接地网的转角处 4x40mm 热镀锌接地扁铁底部未焊接。</p> <p>你单位收到此通知后对以上问题按规范要求整改，自检合格后报监理部验收，并于 2017 年 11 月 30 日之前给予我监理部书面回复。</p> |                 |            |
| 存在问题          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |            |
| 整改要求          | <p>下发监理通知单 <u>ZHJL-OST-08</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |            |
| 检查人           | 韩火明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工项目部<br>签收人/日期 | 2017.11.25 |
| 整改情况          | <p>我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-08</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：</p> <p>关于 4#、5#屋顶彩钢瓦上固定夹具及外围接地施工过程中存在问题的整改。</p>                                                                                                                                                                                                                                               |                 |            |

|      |                                                                                                                                                                                                         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>1、4#、5#屋面顶南坡彩钢瓦上夹具发现移位，我方已按照图纸尺寸，对不符合要求的支架间距整改到位。整改后，支架间距为 1920mm. 符合设计要求，及行业标准。</p> <p>2、4#、5#屋面四周敷设的接地网转角 40 扁铁已按要求进行焊接。符合设计要求，及行业标准。</p> <p style="text-align: right;">整改负责人：刘振 日期 2017.11.26</p> |
| 复查意见 | <p>复查人：韩火明</p> <p style="text-align: right;">日期：2017.11.26</p>                                                                                                                                          |