

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-OST-009

施工单位	陕西建工安装集团有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2017年12月26日	检查地点	场区
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查 情况简述	<p style="text-align: center;">关于厂区未验收及拆除脚手架的事宜</p> <p>内容：</p> <p>1、本项目于 2017 年 12 月 20 日已成功并网，未推进下一步工作进程，要求你公司在近期内向监理部提出竣工验收申请。</p> <p>2、另你公司在未验收之前擅自对厂区全部脚手架进行了拆除，对项目后期的竣工验收、消缺整改及市发改委的验收等工作造成了极大困难，望贵公司积极采取措施配合业主及监理公司完成项目的竣工验收等收尾工作。</p> <p>你单位收到此通知后对以上事宜于 2017 年 12 月 26 日之前给予我监理部书面回复。</p>		
存在问题			
整改要求	下发监理通知单 <u>ZHJL-OST-09</u>		
检查人	韩火明	施工项目部 签收人/日期	2017.11.27
整改情况	<p>我方接到编号为 <u>ZHJL-OST-09</u> 的监理通知后，已按要求完成以下工作内容：</p> <p>1、2017 年 12 月 20 日已并网成功。我方会按照各方验收进度向监理方及时提出竣工验收申请。</p> <p>2、在 2017 年 12 月 20 日并网成功后，我方于一周后对于脚手架进行拆除，拆除脚手架前，已经过甲方口头同意。</p>		

	整改负责人：刘振 日期 2017.11.27
复查意见	复查人：韩火明 日期：2017.11.27