



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLJC-005

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 21 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	现场安全文明施工情况		
存在问题	1、5#和 6#仓库之间二楼材料堆放区，你单位未按要求进行安全围闭且未悬挂安全警示线标语，存在非施工人员进入材料堆放区随意拿走箱体纸板和在材料堆放区边缘抽烟的现象。 2、1#、2#、11#仓库屋面在未进行屋面临边围护的情况下，进行屋面光伏施工作业。 3、2#仓库屋面上摆放的组件未按要求进行及时的固定，且屋面临边未进行任何的安全防护措施，存在组件高空坠落的安全隐患。 4、屋面上有个别部位采光带的安全围护不到位。 5、屋面上有个别三级配电箱未按要求进行防雷接地处理。		
整改要求	针对以上存在的问题，已下发监理通知单 JXM-JLTZ-013		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.11.21
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。