

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JXM-JLJC-008

施工单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 1 月 13 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场安全专项检查		
存在问题	1、屋面个别部位有临边堆物现象（如：螺杆、盖板废料、夹具等），存在高空坠物安全隐患；现要求总包单位立即进行整改，并进行全面自查，将各屋面临边处的物料及时清理干净。 2、屋面上存在的垃圾、零散材料未及时清理；现要求总包单位将屋面上的垃圾及零散材料尽快清理完成。 3、目前各屋面上组件已经投运发电，但各屋面上均未按设计要求配置消防器材；现要求总包单位严格按设计要求，尽快在各屋面上配置永久性消防器材。 4、在现场巡视检查过程中，发现有个别工人跨过屋面临边护栏进行拉线，且未按要求悬挂安全带，存在高空坠落的风险；现要求总包单位立即进行安全整改，对所有现场施工的工人再次进行安全教训及安全交底工作，确保现场施工的安全性；如再次出现类似情况，将对你单位进行考核处罚。 5、屋面上铺设的玻璃格栅走道板，均未进行固定，存在安全隐患，现要求总包单位尽快与设计沟通，确认走道板的固定方式，并尽快安排工人完成走道板的固定工作。		
整改要求	针对以上存在的问题，已下发监理通知单 JXM-JLTZ-023		
检查人	张传辉 2018.1.13	施工项目部 签收人/日期	王强 2018.1.13
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。