

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JC-005

施工单位	浙江恒阳光伏有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.2		检查地点	逆变器
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查逆变器组件接地情况			
存在问题	1. 组件接地线剥蚀片缺少。 2. 接地扁铁焊接处未做防腐防锈处理			
整改要求	1. 要求增加剥蚀片, 并定期进行检查。 2. 接地扁铁焊接处, 做好防腐处理。			
检查人	王进春		施工项目部 签收人/日期	张中华 11.2
整改情况	已通知工人进行整改, 并整改检查完毕 整改负责人: 许士华 日期: 11.4			
复查意见	经检查, 确实已完成整改, 但还有少部分 防腐未做, 及时整改 复查人: 王进春 日期: 2017.11.4			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。