

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 宁波聚晖新能源有限公司 4461.48KWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-JC-006

施工单位	浙江恒阳光伏有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.10	检查地点	继峰小港
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查其项目接地施工完成的质量情况		
存在问题	1. 现场接地焊接搭接不符合规范要求 2. 现场接地与主接地网连接点缺少		
整改要求	1. 南铁与南铁搭接为南铁变形的工倍, 不好三面施焊, 并做好防腐处理 2. 增加与主接地网连接点		
检查人	王进春	施工项目部 签收人/日期	许忠华
整改情况	已于11日上午整改完成, 并通知监理方 整改负责人: 许忠华 日期 11.11		
复查意见	经检查, 现场接地情况已整改完成 复查人: 王进春 日期 11.12		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。