

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 014

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 03 月 26 日	检查地点	开关站、光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对施工现场进行巡视检查		
存在问题	1、3 区、四区电缆沟接地埋深不规范、电缆敷设杂乱, 且沟内土块、杂物较多。 2、个别汇流箱安装未按施工图及规范要求施工, 汇流箱底边距地面高度太短。 3、个别逆变器 4 mm² 电线埋地处未穿套管, 镀锌接地焊接处药渣未清理干净。 4、开关站高压室、控制室电缆沟钢盖板加劲肋设置不符合规范要求, 边缘整齐, 板面起鼓严重。 5、开关站走廊地板砖面层镶贴个别处不平整、空鼓, 相邻板间存在高低差。		
整改要求	要求贵单位对上述问题限期五天内整改完成, 并对施工人员做好技术交底工作确保工程质量, 整改完成后报监理复查		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	孙永刚 2018.3.26
整改情况	我方接到通知立即进行整改, 现已整改完成请复查。 整改负责人: 孙永刚 日期: 2018.4.1		
复查意见	经复查, 以整改完成。 复查人: 王洪亮 日期: 2018.4.1		